

Abnahme Protokoll zur Fertigmontage

Datum:

Projektnr. :	Name:
--------------	-------

Waschtisch-Anlage + Möbel

Schubladen- / Türfronten sind ausgerichtet	☐	-----
Wasserdruck an den Armaturen stimmt	☐	-----
Wasser läuft gut, gleichmäßig und vollständig ab	☐	-----
Oberfläche im Sichtbereich des WTs ist anstandslos	☐	-----

WC-Anlage

2-Mengenspülung funktioniert	☐	-----
Absenkautomatik funktioniert	☐	-----
Dusch-WC: Funktion geprüft und Kunde eingewiesen	☐	-----

Dusch-Anlage

Umstellung auf Kopfbrause (falls vorhanden) funktioniert	☐	-----
Wasserdruck der Armatur stimmt	☐	-----
Dichtungen der Duschtüren sind alle lückenlos und fest	☐	-----
Hebe-Senk Mechanismus der Duschtüren funktioniert	☐	-----
Wasser läuft gut, gleichmäßig und vollständig ab	☐	-----
Bodenpumpe: Funktion geprüft und Kunde eingewiesen	☐	-----

Wannen-Anlage

Umstellung Wanneneinlauf auf Handbrause funktioniert	☐	-----
Wasserdruck der Armatur stimmt	☐	-----
Oberfläche im Sichtbereich der Wanne ist anstandslos	☐	-----

Allgemeines

Heizkörper ist entlüftet, wird warm, Anlage ggf. nachgefüllt	☐	-----
Wand- und Bodenbeläge sowie Putz- und Malerarbeiten sind erledigt und anstandslos	☐	-----
Sämtliche Fugen sind ordentlich und gleichmäßig gezogen	☐	-----
Funktion sämtlicher Beleuchtungselemente getestet	☐	-----
Accessoires sind angebracht / Funktion ist geprüft	☐	-----

Raum-Tür

Tür schließt und öffnet einwandfrei	☐	-----
Oberfläche der Türe ist anstandslos	☐	-----
Funktion Türschloss geprüft	☐	-----

Sonstiges: -----

Unterschrift Kunde:	Unterschrift Mitarbeiter Firma Brüll:
---------------------	---------------------------------------